



EJECUSION FINANCIERA
TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y
OBRAS OCTUBRE/DICIEMBRE 2024

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7319
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES

Códigos			Denominación	PPI	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devenag o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	334,778.73	2,634,778.73	294,384.84	1,213,097.61	1,507,482.45	0.00	1,507,482.45	1,127,296.28
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	81,899.00	40,007.75	121,906.75	0.00	121,906.75	78,093.25
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JUAN D			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS SO			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TAM			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-70,000.00	130,000.00	128,564.31	0.00	128,564.31	0.00	128,564.31	1,435.69
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES HONDUR			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	124,064.44	124,064.44	0.00	124,064.44	25,935.56
01	0057		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS BA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00
01	0058		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CENTRO			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,927.25	15,927.25	0.00	15,927.25	84,072.75
01	0059		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES H3			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0060		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	180,818.62	180,818.62	0.00	180,818.62	19,181.38
01	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	77,900.00	77,900.00	0.00	77,900.00	122,100.00
01	0063		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES HOYO D			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-65,000.00	85,000.00	83,921.53	0.00	83,921.53	0.00	83,921.53	1,078.47
01	0064		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES NUEVO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	180,818.62	180,818.62	0.00	180,818.62	19,181.38
01	0065		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CAYACA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0066		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,778.73	969,778.73	0.00	333,560.93	333,560.93	0.00	333,560.93	636,217.80
			Proyecto 02			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	301,890.00	411,286.78	713,176.78	0.00	713,176.78	86,823.22
02	0051		REPARACION DE CALLES (BACHEOS)			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	301,890.00	411,286.78	713,176.78	0.00	713,176.78	86,823.22
			Proyecto 03			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-480,000.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	2,500.00
03	0051		CONSTRUCCION CANCHA HONDURAS			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-480,000.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	2,500.00
			Proyecto 05			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	160,000.00	710,000.00	227,455.55	284,388.15	511,843.70	0.00	511,843.70	198,156.30
05	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE GUAYACANES NORTE			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-290,000.00	10,000.00	651.19	0.00	651.19	0.00	651.19	9,348.81

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7319
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES

Códigos	Denominación	PMU	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
05 0052	CONSTRUCCION DE PARQUE HONDURAS			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	450,000.00	700,000.00	226,804.36	284,388.15	511,192.51	0.00	511,192.51	188,807.49
	Proyecto 06			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	532,965.35	532,965.35	0.00	532,965.35	167,034.65
06 0051	REMOSION PLAZA LOS CONUCOS			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	532,965.35	532,965.35	0.00	532,965.35	167,034.65
	Proyecto 07			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 0051	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITAL CAYACOA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proyecto 09			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	103,750.00	603,750.00	574,658.59	6,047.61	580,706.20	0.00	580,706.20	23,043.80
09 0051	CONSTRUCCION CLINICA HOYO DEL TORO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	103,750.00	603,750.00	574,658.59	6,047.61	580,706.20	0.00	580,706.20	23,043.80
	Proyecto 13			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,349,441.56	1,650,558.44	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
13 0051	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,349,441.56	1,650,558.44	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
TOTAL GENERAL				10,750,000.00	0.00	0.00	0.00	10,750,000.00	-281,471.27	10,468,528.73	4,747,830.54	4,115,843.94	8,863,674.48	0.00	8,863,674.48	1,604,854.25

1- Contraloría General de la República, 2- Contraloría General de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

